

Inbetriebnahmeprotokoll

Wohngebiet Krützkrog, Laboe

Anlage 6
zu den TAB-Wärme der ESH
für das Versorgungsgebiet „Krützkrog“
- Formular „Inbetriebnahmeprotokoll“ -

Die beabsichtigte Inbetriebnahme eines Anschlusses an das Wärmenetz der Energie für Schleswig Holstein GmbH (ESH), nach Fertigstellung des bauseitigen Anschlusses an die Übergabestation ist der ESH, ist mit einer Frist von 2 Wochen anzuzeigen. ESH teilt dem Kunden und dem Installateur des Kunden den konkreten Inbetriebnahmetermin schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) mit.

Anschlussnehmer (Kunde, Bauträger, Hausverwaltung, etc.)	Installateur
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma	
<input type="text"/> Name, Vorname / Firma	<input type="text"/> Firma
<input type="text"/> Ansprechpartner (bei Firma)	<input type="text"/> Ansprechpartner
<input type="text"/> Straße, Hausnummer	<input type="text"/> Straße, Hausnummer
<input type="text"/> Postleitzahl, Ort	<input type="text"/> Postleitzahl, Ort
<input type="text"/> Telefonnummer / E-Mail-Adresse	<input type="text"/> Telefonnummer / E-Mail-Adresse

Anschrift des Versorgungsobjektes:

Strasse, Hausnummer (sofern schon bekannt)

Alternativ Flurstück(e)

Wärmemengenzähler:

1. Gesamtwärme (Heizung und Brauchwarmwasser) - abrechnungsrelevant:

<input type="text"/> Wärmemengenzählerstand bei Inbetriebnahme (MWh)	<input type="text"/> Wärmemengenzählernummer
---	---

2. Brauchwarmwasser (Unterzähler):

<input type="text"/> Wärmemengenzählerstand bei Inbetriebnahme (MWh)	<input type="text"/> Wärmemengenzählernummer
---	---

bestellte Wärmeleistung:	eingestellte Wärmeleistung:
Heizung <input type="text"/> kW	<input type="text"/> kW <input type="text"/> l/min
Brauchwarmwasser <input type="text"/> kW	<input type="text"/> kW <input type="text"/> l/min

Inbetriebnahmeprotokoll

Wohngebiet Krützkrög, Laboe

Anlage 6
zu den TAB-Wärme der ESH
für das Versorgungsgebiet „Krützkrög“
- Formular „Inbetriebnahmeprotokoll“ -

Festgestellte Mängel bei der Inbetriebnahme:

Nr.	Art des Mangels	sicherheitsrelevant? (bitte ankreuzen)		zu beseitigen bis zum (TT/MM/JJJJ)	Erledigungsvermerk	Erledigungsdatum (TT/MM/JJJJ)
		ja	nein			
1						
2						
3						
4						
5						

Inbetriebnahme möglich? ja nein

Kundenanlage entlüftet? ja nein

Kundenanlage eingeregelt? ja nein

Kundenanlage hydraulisch abgeglichen? ja nein

HA-Station verplombt? ja nein

Plombennummer: _____

Anschluss ans Wärmenetz hergestellt? ja nein, weil...

sicherheitsrelevante Mängel an der Kundenanlage

sonstige Mängel _____

Unterschriften

Datum (TT/MM/JJJJ), Stempel /
Unterschrift des Heizungsbauers/Installateurs

Datum (TT/MM/JJJJ), Bestätigung durch den Kunden

Datum (TT/MM/JJJJ), Unterschrift ESH-Mitarbeiter